

## GRUPE DE TRAVAIL DU CFMS - ESSAIS D'EAU EN GEOTECHNIQUE

**Compte rendu** Réunion N°5 : 22 mai 2024 Visio 9h30 à 12h00

| Membres                        | Société          | Mail                                                                                             | Visio | Excusés |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Alexandre MERCIER              | COTRASOL         | <a href="mailto:mercier@cotrasol.fr">mercier@cotrasol.fr</a>                                     |       | X       |
| Baptiste PELLETIER             | EDF              | <a href="mailto:baptiste.pelletier@edf.fr">baptiste.pelletier@edf.fr</a>                         | X     |         |
| Catherine JACQUARD             | FONDASOL         | <a href="mailto:catherine.jacquard@groupefondasol.com">catherine.jacquard@groupefondasol.com</a> | X     |         |
| Dominique BLANC                | NGE FONDATIONS   | <a href="mailto:dblanc@ngefondations.fr">dblanc@ngefondations.fr</a>                             |       | X       |
| Gaelle MARTINEZ                | ERG              | <a href="mailto:g-martinez@erg-sa.fr">g-martinez@erg-sa.fr</a>                                   | X     |         |
| Jérémy JOUBERT                 | FONDASOL         | <a href="mailto:jeremy.joubert@groupefondasol.com">jeremy.joubert@groupefondasol.com</a>         | X     |         |
| Judith BERNIS                  | SEFI INTRAFOR    | <a href="mailto:j.bernis@sefi-intrafor.fayat.com">j.bernis@sefi-intrafor.fayat.com</a>           | X     |         |
| Julian MARLINGE                | TERRASOL         | <a href="mailto:j.marlinge@terrasol.com">j.marlinge@terrasol.com</a>                             |       | X       |
| Julien KIRMAIER                | ARCADIS          | <a href="mailto:julien.kirmaier@arcadis.com">julien.kirmaier@arcadis.com</a>                     | X     |         |
| Maxime FONTY<br>Alvaro BARBOSA | SOLETANCHE-BACHY | <a href="mailto:maxime.FONTY@soletanche-bachy.com">maxime.FONTY@soletanche-bachy.com</a>         | X     |         |
| Michel CHOPIN                  | KFI              | <a href="mailto:michel.chopin@kfisa.swiss">michel.chopin@kfisa.swiss</a>                         | X     |         |
| Pierre BURTIN                  | MENARD           | <a href="mailto:pierre.burtin@menard-mail.com">pierre.burtin@menard-mail.com</a>                 |       | X       |
| Sébastien FLORIAT              | EGIS             | <a href="mailto:sebastien.floriat@egis.fr">sebastien.floriat@egis.fr</a>                         | X     |         |
| Timothée JAOUEN                | BURGEAP          | <a href="mailto:t.jaouen@groupeginger.com">t.jaouen@groupeginger.com</a>                         | X     |         |

### Point d'avancement des sous-groupes

**1/ Mesures piézométriques** : Baptiste présente la rédaction en cours.

Chroniques de Niveaux piézos: Maxime propose de mettre des commentaires dans l'annexe nationale de la partie 1 de l'EC7 ; Sébastien, Baptiste sont volontaires pour participer à la rédaction d'un texte.

P94 510-1 (norme annulée): mesure manuelle tous les 6 mois à minima ; ce serait mieux tous les 3 mois, surtout pour des suivis de courte durée.

Aborder le mode opératoire de réalisation ainsi que la fermeture des piézomètres en fin de vie (même si documents existent)

Rappeler que les piézos doivent être sélectifs

**2/ Bibliographie** : Sébastien, Baptiste. Aller lire et compléter ce qui est déjà rédigé.

**3/ « Lefranc » :** Gaelle

Introduire le slug test yc pour les fortes perméabilités

**4/ Essais de réception :** Julien- rien de nouveau depuis la dernière fois. Une bonne partie de rédaction terminée- Fin en septembre

**5/ Essais en pression :** Michel, Catherine, Julien : à démarrer. Présentation en septembre a

**6/ Notions hydraulique souterraine :** Michel , Timothée – ébauche de document, suite en septembre

**7/ Stratégie et sommaire :** Gaelle, Jérémy **en juin**

**Présentation de l'avancement des travaux à l'AG du CFMS : 11 juin par Judith**

**Objectif : texte complet à l'automne 25, et guide au printemps 26**

**PROCHAINES REUNIONS : 9h30- 12h00 réunion en visio**

- R6 19 juin
- R7 11 septembre
- R8 16 octobre
- R9 13 novembre